

2021.11.3 陈毅

海淀区 ~~西~~ 西北旺大牛坊X2集体产业用地.

五通一平. 三个地块.

从北到南

	四至.	开工日期	预计竣工	工程进度
0069	东 永润路 南 大牛坊二环路 西 宏丰梁东路 北 大牛坊二巷	2022.3.1	2024.2.28	场地平整.
0096	东 大牛坊二环路 南 大牛坊四巷 西 宏丰梁东路 北 大牛坊三巷	2020.6.10	2023.4.30	基础底板施工.
0131	东 大牛坊二环路 南 大牛坊五巷 西 宏丰梁东路 北 大牛坊四巷	2020.4.2	2022.10.30	D1-D4. D6. D9 地上三层. 施工中 D5 地上二层施工中. D7. D8 地上四层施工中.