

五矿信托-恒信共筑 288 号-莛翼 22 号集合资金信托计划

（五矿信托·惠州恒大百万花城花园项目）

监管月报

第 12 期

（2021 年 9 月）

编号：012

编制单位：北京康正宏基房地产评估有限公司

编制时间：2021 年 10 月 20 日

目 录

摘 要.....	4
正 文.....	8
一、项目基本情况介绍.....	8
二、信托资金使用情况.....	9
三、项目证件办理情况.....	9
四、项目开发建设情况.....	11
五、重要节点进度跟踪.....	12
六、项目销售情况统计.....	13
七、项目银行账户情况.....	16
八、资金收支情况.....	17
九、开发贷及其他融资情况.....	20
十、项目周边竞品情况分析.....	23
十一、市场及政策.....	25
十二、项目公司资金计划执行情况.....	28
十三、项目公司用印情况.....	30
十四、项目公司印章证照使用情况.....	34
十五、项目公司签约情况.....	35
十六、项目整体运行情况分析.....	37
十七、附件.....	38

五矿国际信托有限公司：

受贵司委托，北京康正宏基房地产评估有限公司对惠州市融瑞发实业投资有限公司（以下简称“融瑞发公司”）开发建设的对外推广名为“恒大百万花城花园”和“惠州恒大悦府”项目提供投后管理监管服务。

根据贵司与我司签署的编号为【P2020M11A-KYEE-012】《惠州百万花城花园后期监管顾问咨询合同》的约定，现就本期项目合同签署情况、证照办理情况、开发成本支付情况、项目销售情况、资金收支情况、印鉴及证照使用情况、银行账户及余额情况、合同签署及执行情况、工程进度情况、财务状况、项目存在的风险情况等方面进行报告。

为方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

- 融瑞发公司：惠州市融瑞发实业投资有限公司
- 五矿信托：五矿国际信托有限公司
- 康正宏基：北京康正宏基房地产评估有限公司

摘 要

一、项目简况

项目名称	五矿信托-恒信共筑 288 号-埤翼 22 号集合资金信托计划（五矿信托·惠州恒大百万花城花园项目）		
业务部门	投行业务六部	项目成立日	2020 年 10 月
合作开发商/ 交易对手	惠州市融瑞发实业投资有限公司/中国恒大集团		
交易结构简述	经由五矿信托与恒大地产集团协商调整惠州市融瑞发实业投资有限公司与佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司作为五矿信托信泽投资集合资金信托计划第三十一号项目的共同还款人。		
标的项目名称 (案名)	惠州恒大百万花城花园项目	地址	广东省惠州市惠阳区秋长街道岭湖村
项目业态及面积	惠阳恒大百万花城花园项目坐落于惠州市惠阳区秋长街道岭湖村地段。项目共分为三个地块，用地性质均为城镇住宅用地、其他商服用地，总用地面积 141,558 平方米，总规划建筑面积 554,317.86 平方米，其中计容建筑面积 389,460.80 平方米、不计容建筑面积 164,857.06 平方米，容积率 2.75，建筑密度 37.15%，绿地率 35%。拟配建社区用房、社区卫生服务中心、老年人综合福利服务中心、15 班幼儿园、社区室外活动场所及体育活动场所。总住宅户数 3,480 户，地下停车位 3,897 个。项目首期地块建设内容包含人才住房 100 套，计容建筑面积 9,506 平方米，建成后无偿移交政府相关职能部门。		

二、本期合同签署情况

2021 年 9 月 1 日至 9 月 30 日期间融瑞发公司共签署合同 15 份，涉及合同总金额 6,218,337.51 元。其中采购类 1 份，合同金额共 2,581,381.00 元，营销类合同签署 12 份，合同金额 2,831,727.72 元；工程类合同签署 2 份，合同金额共 805,228.79 元。

三、项目证照办理情况

截至本期期末，项目公司已取得不动产权证书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、部分楼栋预售证，取得的证照已全部交接共管。剩余楼栋预售许可证预计 11 月初取得。

四、项目开发成本支付情况

2021 年 9 月 1 日至 9 月 31 日期间融瑞发公司支付工程款 900,000.00 元，均为商业承兑汇票方式支付。

五、销售情况

截止到本期惠州恒大百万花城一期住宅共已认购 399 套，其中有 43 套已在惠州市惠阳区房产管理局备案已售。住宅类：惠州恒大百万花城一期 1 幢 2 单元已认购 73 套，余 25 套待售；惠州恒大百万花城一期 2 幢已认购 94 套，余 22 套待售；惠州恒大百万花城一期 3 幢已认购 31 套，余 91 套待售；惠州恒大百万花城一期 7 幢已认购 102 套，余 17 套待售；惠州恒大百万花城一期 8 幢已认购 99 套，余 19 套待售。

六、资金收支及账户余额情况

本期融瑞发公司银行账户截至 2021 年 9 月 30 日，共有十三个银行账户，公司账户可用余额总计 139,617,528.89 元，资金流入 5,065,963.68 元，资金流出 1,290,687.19 元。

七、其他融资情况

本期融瑞发公司使用商业承兑汇票方式支付工程款 900,000.00 元。截至本期到期商票 8 份，共 12,041,701.56 元，均尚未兑付。期末累计未兑付的商业承兑汇票金额为 20,747,269.73 元。

八、项目监管交接情况

本期项目共管资料情况如下：

监管物品	在管物品	待管物品/待落实监管事项
印章	公章	
	财务专用章	
	合同专用章	
	工程专用章	
	发票专用章	
证照	营业执照正副本	
	基本存款账户信息	
	不动产权证书（地块三）	
	建设用地规划许可证（地块一二三）	
	建筑工程施工许可证正副本（地块三）	
	建设工程规划许可证（地块三）	
银行账户密钥	账户名：上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行 账号：82140154800003870/82140078801700000532 序列号：PF16FA8001280596	
保险柜钥匙	广州恒大中心 8 楼财务处保险柜 主钥匙 1 把	
	广州恒大中心 8 楼监察室保险柜 主钥匙 2 把	
	惠阳一得楼 5 楼检查室保险柜 主钥匙 1 把	

九、项目存在的风险情况

1.根据我司驻场人员截至目前了解的情况，项目公司存在多个法人章共同使用，现只共管一个存放于惠州办公室保险柜，但广州恒大中心也存在“纪佳星”字样的法人章。由于法人章刻制不需备案，导致我司对再刻制法人章行为无法进行有效监管。

2.2021年6月25日，因办理地块三预售证需要，项目地块三（《不动产权证书》粤2021惠州市不动产权第3059602号）已解押，2021年6月28日已取得新《不动产权证书》，并放入保险柜共管。

3.2021年6月24日15时，项目公司向我司发起市场监督管理局关于现场不当宣传广告的整改回复用印申请，在我司人员对用印材料审核过程中，发现现场公示照片中有未经用印流程并已用印的《惠州恒大百万花城网络投放广告声明》。针对本次违规用印事件，融瑞发公司虽然已做出说明并对相关失职员工告诫，但融瑞发公司就诚信问题已产生道德风险，我司难以预料未来是否会有同样的事情发生。

4.融瑞发公司提供的《认筹协议书》中未载明收款账户信息，据营销人员解释收款账户信息会在销售现场提供给客户，因此将来可能存在体外收款的情况。

5.2021年7月31日，驻场人员留意到由于恒大珠三角集团的现金流紧张，融瑞发公司为购房客户对未付房款部分提出13%-14.5%现金折扣优惠，另外对一次性付款客户额外享受15%-20%的优惠。目前大部分合同成交金额按预售备案价格的90%签订，且惠州市住房和城乡建设局要求规定商品房实际成交价格不得突破监制价格，下浮幅度不得超过10%，成交价格低于监制价格10%的，预售系统将限制其网签功能。在合同成交价上考虑以上优惠后，将违反商品房价格申报监制的规定，我司认为融瑞发公司提供的折扣优惠政策存在导致被查处并限制网签的风险，驻场人员在获知当日已告知五矿信托。

6.鉴于当前恒大集团的整体形势,2021年8月27日惠阳区房管局为保障项目后续建设等相关工作推进,确保继续建设资金的安全,保护购房人以及项目利益,维护社会稳定,拟将项目公司名下账户的预售资金监管账户全部款项及所有应收款项(包括但不限于购房款、公积金贷款、银行按揭贷款)全部委托相关付款单位(个人)直接将款项转入惠阳区房管局指定账户进行监管,指定账户出账需按惠阳区问题楼盘资金使用相关流程确认后支付给相关单位。目前贵司尚未同意用印。我司会持续关注该事项,并严格落实项目印鉴使用流程。

7.2021年9月17日，因项目拖欠工程款的问题，项目总包华新建工组织到现场拆除部分脚手

架，目前项目存在烂尾的风险，请贵司知悉。

8.2021 年 9 月 30 日，上海浦东发展银行广州珠江新城支行在无任何依据和沟通的情况下私自划扣项目在该银行开立的一般结算户上的资金（账户名称：惠州市融瑞发实业投资有限公司，账号：82140078801700000532 及 82140154800003870）合计 14,391,025.91 元。我司驻场财务人员发现后，已第一时间通知贵司。目前项目已向银行发函要求尽快原路退回所划扣的资金，截止到 2021 年 10 月 14 日，该笔资金仍未退回，后续我司会持续关注。

正文

五矿信托·惠州恒大百万花城花园项目 监管月报

一、项目基本情况介绍

1. 项目公司股东基本情况及关联关系

项目公司即惠州市融瑞发实业投资有限公司由恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司与广州裕为贸易有限公司分别持股 52.2124%、47.7876%。

恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司成立于 2015 年 12 月 28 日，曾用名广州市瑞宇房地产开发有限公司，现法定代表人王文渊，注册资本 55,000 万元，注册地址为广州市天河区黄埔大道西 78 号 3601 房自编之二(仅限办公用途)，该公司由恒大地产集团有限公司 100%持股；

广州裕为贸易有限公司成立于 2019 年 2 月 22 日，由恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司 100%控股，现法定代表人纪佳星，注册资本 100,000 万元，注册地址为广州市天河区黄埔大道西 78 号 1001 房(仅限办公)。

2. 项目各项经济指标

标的项目现对外推广名为“恒大百万花城花园项目”，坐落于惠州市惠阳区秋长街道岭湖村地段。项目共分为三个地块，用地性质均为城镇住宅用地、其他商服用地，总用地面积 141,558 平方米，总规划建筑面积 554,317.86 平方米，其中计容建筑面积 389,460.80 平方米、不计容建筑面积 164,857.06 平方米，容积率 2.75，建筑密度 37.15%，绿地率 35%。拟配建社区用房、社区卫生服务中心、老年人综合福利服务中心、15 班幼儿园、社区室外活动场所及体育活动场所。总住宅户数 3,480 户，地下停车位 3,897 个。项目首期地块建设内容包含人才住房 100 套，计容建筑面积 9,506 平方米，建成后无偿移交政府相关职能部门。项目各项经济指标如下表所示：

表一：项目各项经济指标

序号	单位工程	用地面积 (平方米)	建筑面积 (平方米)	计容面积 (平方米)	可售面积 (平方米)	总货值 (万元)	备注
1	一期	53,899	182,088.41	130,103.00	118,203.64	——	住宅、商业
2	二期	87,659	372,229.45	259,357.80	257,448.73	——	住宅、商业
合计		141,558	554,317.86	389,460.80	375,652.37	——	——

注：一期面积依据《建设工程规划许可证》，二期面积依据项目公司提供面积指标。

二、信托资金使用情况

本项目信托资金于 2021 年 4 月由恒大地产集团向五矿信托全部偿还，鉴于五矿信托与恒大地产集团存有其他的合作项目，经由五矿信托和恒大地产集团协商，目前融瑞发公司作为五矿信托信泽投资集合资金信托计划第三十一号项目的共同还款人，将融瑞发公司百万花城花园项目的销售回款纳入以上资金计划的还款资金源，故本项目不再涉及信托资金使用情况。

三、项目证件办理情况

表二：项目五证办理情况

证照名称	政策要求	预计取证日期	实际取证日期	证载面积 (m²)	备注（进展及逾期原因）
国有土地使用证/不动产权证书	1、登记申请书 2、法定代表人证明、法定代表人身份证 3、营业执照 4、授权委托书及经办人身份证原件 5、土地合同 6、交付土地协议 7、出让金票据及土地契税票据 8、权籍调查表 9、宗地图 10、与他人利害关系的说明材料	已完成	2017/1/21	地块一二： 87,659 m² 地块三： 53,899 m²	2020 年 10 月 20 日收入保险柜。 2021 年 5 月 26 日，按照项目公司与深圳资产管理有限公司签订的《抵押协议》，将地块一、二的不动产权证书转交给项目公司不再监管。地块三的不动产权证书仍处监管中。
建设用地规划许可证	1、建设用地申请及审批表 2、法定代表人证明、法定代表人身份证 3、授权委托书、经办人身份证 4、营业执照 5、授权委托书 6、国有建设用地土地出让合同（含补充协议、变更协议，规划设计条件） 7、成交确认书 8、建设用地规划条件 9、建设用地位置图 10、基本建设投资项目备案证或项目立项批复	已完成	地块一、二： 2021/6/15； 地块三： 2020/11/17	地块一二： 87,659 m² 地块三： 53,899 m²	2021 年 6 月 23 日地块一二和地块三用地证原件已从惠阳区自然资源局处取回，并放入保险柜与项目实施共管。

证照名称	政策要求	预计取证日期	实际取证日期	证载面积(m²)	备注(进展及逾期原因)
建设工程规划许可证	1、建设工程申请及审批表 2、法定代表人证明、法定代表人身份证 3、授权委托书、经办人身份证 4、营业执照 5、不动产权证书 6、国有建设用地土地出让合同 7、建设用地规划条件 8、建设用地规划许可证及位置图 9、建设工程设计方案的批复 10、经审核的建设工程设计方案总平面图 11、建设工程施工图纸(蓝图)六套及电子文件 12、建设投资项目备案证或项目立项批复 13、水土保持方案皮肤 14、命名办命名文件 15、公共用房移交协议 16、土地勘测定界图	——	地块三: 2020/11/27	项目一期: 182920.3 m²	地块三工规证原件在惠阳区自然资源局处,暂不提供给项目公司,我司目前无法实现共管。
施工许可证	1、建筑施工许可证申请表 2、法定代表人证明、法定代表人身份证 3、授权委托书、经办人身份证 4、营业执照 5、发改委立项文件或投资项目备案表 6、不动产权证书 7、建设工程规划许可证 8、施工合同 9、施工图设计审查合格书 10、审核意见书 11、施工现场具备施工条件的说明 12、申请承诺书 13、建设资金落实承诺书 14、施工单位及分包单位安全生产许可证 15、工程预算书 16、施工、监理人员确认表 17、劳资员名单确认表	——	地块一、二已解押不在我方监管范围内;地块三: 2020/12/2	——	2021年6月23日,地块三施工证原件已取得,并放入保险柜与项目实施共管。
商品房预售许可证	1、商品房预售核发申请表 2、法定代表人证明、法定代表人身份证 3、授权委托书、经办人身份证 4、施工进度和竣工交付日期说明、建设工程监理单位出具的工程形象进度报告 5、营业执照 6、房地产开发资质证书(副本) 7、不动产权证书 8、不动产测量报告 9、建设工程规划许可证 10、建设工程施工许可证 11、地名办批复的命名文件 12、商品房预售款专用账户监管协议书 13、商品房预售方案(含价格备案表) 14、商业银行出具的项目资本金账户余额不低于本项目资本金10%的存储证明 15、社会投资项目核准通知书	——	2021/7/4取得#1、#2、#7、#8幢预售证	一期#1、#2、#7、#8幢预售房屋销售面积: 49,388.27 m²	目前取得一期#1、#2、#7、#8幢预售证, #3、#4、#5、#6幢预售证仍在办理中。 据项目开发说明,惠阳区预售证只有电子版,故无法实施共管

证照名称	政策要求	预计取证日期	实际取证日期	证载面积(㎡)	备注(进展及逾期原因)
	16、建设工程质量监督注册表 17、建设工程安全监督通知书 18、建筑安装工程施工合同(主要条款) 19、房屋白蚁防治合同备案证明书 20、工程款支付证明 21、施工进度方案 22、投资计划 23、资金来源 24、规划平面图 25、建设用地规划许可证 26、前期物业管理登记表 27、商品房预售资金专用账户证明				

四、项目开发建设情况(2021年7月8日因拖欠工人工资导致项目停工)

表三：项目开发进度计划

序号	单位工程/属期/楼栋	上期施工计划	本期施工进度	评价当前施工进度	备注(进度迟缓原因)
1	售楼部	装修完成	外立面完成,内装修完成(不含新出铺装及大门变更,铺装完成,大门核价过低,施工方不做)	停工	
2	样板房 1#-2 楼	装修完成	24 层悬挑安装完成;样板房装修完成,外墙装修完成,毛坯样板房抹灰完成,防护栏杆已安装,入户门安装完成	停工	
3	样板房 2#楼	/	26 层柱筋绑扎完成,外墙面涂喷涂完成,外架拆除完成,样板房装修完成,毛坯样板房抹灰完成,防护栏杆已安装,入户门安装完成	停工	
4	样板房 7#楼	/	27 层柱筋绑扎完成,样板房装修完成,外墙面涂完成,外架拆除完成,毛坯样板房抹灰完成,防护栏杆已安装,入户门安装完成	停工	
5	样板房 8#楼	/	27 层梁板钢筋绑扎完成,等待浇筑,样板房装修完成,外墙面涂完成,外架拆除完成,外墙石材收尾,毛坯样板房抹灰完成,防护栏杆已安装,入户门安装完成	停工	
6	中心园林	园林完成	园建完成,进入整改;园林乔木种植完成,地被进场完成,总体完成	停工	
7	大门	装修完成	装修完成	停工	

序号	单位工程/属期/ 楼栋	上期施工计划	本期施工进度	评价当前施工进度	备注（进度迟缓原因）
8	临街商业	/	9#楼商业：外墙装修完成 11#楼商业：抹灰完成，外墙装修完成	停工	
9	综合楼	/	精装修完成，外墙装修完成	停工	
10	城市展厅	/	已移交营销	停工	
11	红线外展示要素	/	原围蔽已完成，新增围蔽完成，道路混凝土浇筑完成，乔木种植完成，沥青路摊铺完成	停工	
12	3#(31F)	1.31 十层梁板模板完成	17 层梁板浇筑完成，悬挑安装完成 10%；	停工	
13	4#(31F)	1.31 十层梁板钢筋完成	17 层梁板钢筋绑扎完成，等待浇筑；	停工	
14	5#(31F)	1.31 负二层顶板砼完成	12 层梁板模板支撑完成 80%	停工	
15	6#(31F)	1.31 十层梁板钢筋完成	6-1#楼 11 层悬挑安装完成； 6-2#楼 12 层柱筋绑扎完成；13 层梁板支撑搭设完成 80%。	停工	

五、重要节点进度跟踪

表四：项目开发进度计划

序号	进度要求/计划	时间节点	目前完成进度情况	备注（对比节点逾期原因）
1	用地规划许可证	/	已完成	
2	不动产权证书	/	已完成	
3	工程规划许可证	/	已完成	
4	施工许可证	/	已完成	
5	开工	/	已完成	
6	首次董事会召开	/	/	
7	达到预售条件	/	已完成	
8	预售证	/	已完成 50%	
9	开盘	/	已完成	
10	去化率满足模拟清算	/	/	
11	结构封顶	/	/	
12	竣工备案证	/	/	
13	交付证	/	/	

六、项目销售情况统计

1. 项目销售政策

恒大百万花城花园项目一期于 7 月 10 日开放认筹，2021 年 7 月 21 日正式开盘，根据恒大内部销售政策，分期首付由原 20%降到 10%；按揭方面推出特惠按揭，将原按揭首付的 30%拆分为三部分（其中 10%需 3 天付齐，40%需 1 个月内付齐，最后 50%需 2 个月内付齐）。根据本项目销售部通知，所有于 7 月 22 日、23 日支付首期或全款的客户可享受 9 折优惠。

2. 银行销售回款情况

本期（2021 年 9 月 1 日 17 时—2021 年 9 月 30 日 17 时）与销售相关累计收款 3,596,871.65 元，其中浦发银行（82140078801700000532，非预售监管户）累计收款- 1,169,357.94 元，中信银行（8110901013201305087，预售监管户）累计收款 227,724.76 元，建设银行（44050171715100001809，预售监管户）累计收款 4,538,504.83 元。其余银行账户未发生与销售回款的交易。

表五：项目销售情况

业态	项目	面积（㎡）	套数（套）	单价（元/㎡）	货值（万元）	回款（万元）	去化率（%）	月均去化面积（㎡/月）	较上期回款变化（万元）	备注
住宅	整体可售情况	103,866.20	1136	12,500.00	129,836.92	——	——	——	——	此行数据为项目提交至市场监督管理局备案数据。
	预售获批情况	72,658.86	706	12,500.00	85,638.38	——	——	——	——	此行数据为项目提交至市场监督管理局备案数据。
	上期销售情况	6927.44	70	11,193.02	7,753.89	5,396.78	9.53	——	——	
	本期销售情况	0	0	0	0	359.69	0	——	——	
	累计销售情况	38,762.98	399	11,296.25	43,787.62	15,376.26	53.35	12,920.99	——	项目存在客户退房的情况
商	整体可售情况	4,148.16	343	18,000.00	7,466.69	——	——	——	——	

业态	项目	面积 (m²)	套数 (套)	单价 (元/m²)	货值 (万元)	回款 (万元)	去化率 (%)	月均去化面积 (m²/月)	较上期回款变化 (万元)	备注
	预售获批情况	4,148.16	43	18,000.00	7,466.69	---	---	---	---	
	上期销售情况	---	---	---	---	---	---	---	---	
	本期销售情况	---	---	---	---	---	---	---	---	
	累计销售情况	---	---	---	---	---	---	---	---	
车库 (未开售)	整体可售情况	---	---	---	---	---	---	---	---	
	预售获批情况	---	---	---	---	---	---	---	---	
	上期销售情况	---	---	---	---	---	---	---	---	
	本期销售情况	---	---	---	---	---	---	---	---	
	累计销售情况	---	---	---	---	---	---	---	---	
总计	预售获批情况	76,807.02	749	12,500.00	93,105.07	---	---	---	---	此行数据为项目提交至市场监督管理局备案数据。
	累计销售情况	38,762.98	399	11,296.25	43,787.62	15,376.26	50.46	12,920.99	---	项目存在客户退房的情况。

注：①惠阳房预许字（2021）第 080 号中备案的楼栋号：恒大百万花城花园一期 1 幢 1 单元，为人才政策房，因人才政策房不存在货值及单价，本表中不予以统计；②去化率=销售建筑面积/预售获批建筑面积。

3. 各楼栋去化情况

截止到本期惠州恒大百万花城一期住宅共已认购 399 套，其中有 43 套已在惠州市惠阳区房产管理局备案已售。住宅类：惠州恒大百万花城一期 1 幢 2 单元已认购 73 套，余 25 套待售；惠州恒大百万花城一期 2 幢已认购 94 套，余 22 套待售；惠州恒大百万花城一期 3 幢已认购 31 套，余 91 套待售；惠州恒大百万花城一期 7 幢已认购 102 套，余 17 套待售；惠州恒大百万花城一期 8 幢已认购 99 套，余 19 套待售。

七、项目银行账户情况

截至本期期末融瑞发公司所有账户资金余额 139,617,528.89 元。期末融瑞发公司名下共有十三个银行账户。

表七：融瑞发公司银行账户基本情况

序号	银行名称	账号	账户性质	是否监管	是否开通网银	截止本期余额 (元)	备注
1	交通银行股份有限公司惠州分行	491491001018800171377	基本户	是	否	83.76	
2	上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行	82140154800003870	一般户	是	是	0.00	上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行无故强制转入浦发银行对公授信业务还款资金内部户 187,885.5 元。
3	上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行	82140078801700000532	一般户	是	是	0.00	上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行无故强制转入浦发银行对公授信业务还款资金内部户 14,203,140.41 元
4	中国光大银行股份有限公司广州江南西支行	54290188000010267	一般户	是	否	3,206.09	
5	中国光大银行股份有限公司广州江南西支行	54290188000011325	一般户	是	否	1,107.52	
6	兴业银行股份有限公司惠州分行	393110100100521217	一般户	是	否	2,897.18	
7	惠州市农村商业银行惠阳支行	80020000015781590	一般户	是	否	0	
8	中信银行惠阳支行	8110901013201305087	一般户	是	否	35,354,665.68	预售监管户
9	上海浦东发展银行惠城支行	40060078801700000022	一般户	是	否	0	
10	中国建设银行股份有限公司惠州惠阳支行	44050171715100001809	一般户	是	否	104,255,568.66	预售监控户
11	中国银行股份有限公司惠州惠阳支行	713374691403	一般户	是	否	0	计划用于按揭一般户
12	中国建设银行股份有限公司惠州惠阳支行	44050171715100001816	一般户	是	否	0	保证金账户
13	中国农业银行股份有限公司惠州惠阳支行	44231001040047622	一般户	是	否	0	按揭一般户
合计						139,617,528.89	

八、资金收支情况

1. 资金收入

2021年9月01日至2021年9月30日期间,本期公司资金流入5,065,963.68元。其中营业收入4,877,561.65元,收到恒大地产集团粤东有限公司汇入的往来款500.00元,原计划用于支付销售额外现金奖励但后续因为恒大集团政策原因退回备用金187,500.00,银行利息结存402.03元。

表八：融瑞发公司资金收入情况

序号	日期	汇款方	款项用途	金额（元）	款项类型	收款行
1	2021/9/21	光大银行广州江南西支行	存款利息	2.46	存款利息	光大银行(0267)
2	2021/9/21	光大银行广州江南西支行	存款利息	0.85	存款利息	光大银行(1325)
3	2021/9/3	共计2笔购房款收款	销售房款	178,776.00	营业收入	建设银行(1809)
4	2021/9/5	共计1笔购房款收款	销售房款	260,000.00	营业收入	建设银行(1809)
5	2021/9/6	共计1笔购房款收款	销售房款	9,989.96	营业收入	浦发银行(0532)
6	2021/9/6	共计3笔购房款收款	销售房款	233,373.00	营业收入	建设银行(1809)
7	2021/9/7	共计1笔购房款收款	销售房款	105,875.00	营业收入	建设银行(1809)
8	2021/9/7	恒大地产集团粤东有限公司	往来款	285.00	营业收入	浦发银行(3870)
9	2021/9/8	共计2笔购房款收款	销售房款	214,655.00	营业收入	中信银行(5087)
10	2021/9/8	共计1笔购房款收款	销售房款	366,684.00	营业收入	建设银行(1809)
11	2021/9/10	恒大地产集团粤东有限公司	往来款	15	往来款	浦发银行(3870)
12	2021/9/10	廉文峰	还备用金	187,500.00	还备用金	浦发银行(3870)
13	2021/9/10	共计1笔购房款收款	销售房款	200,000.00	营业收入	建设银行(1809)
14	2021/9/11	共计1笔购房款收款	销售房款	116,701.00	营业收入	建设银行(1809)
15	2021/9/13	共计2笔购房款收款	销售房款	400,354.00	营业收入	建设银行(1809)
16	2021/9/13	共计2笔购房款收款	销售房款	24,869.38	营业收入	浦发银行(0532)
17	2021/9/14	共计1笔购房款收款	销售房款	6,475.07	营业收入	浦发银行(0532)
18	2021/9/15	共计1笔购房款收款	销售房款	104,856.00	营业收入	建设银行(1809)
19	2021/9/15	共计1笔购房款收款	销售房款	5,650.00	营业收入	浦发银行(0532)
20	2021/9/16	共计1笔购房款收款	销售房款	124,308.00	营业收入	建设银行(1809)
21	2021/9/17	共计1笔购房款收款	销售房款	5776	营业收入	浦发银行(0532)
22	2021/9/17	共计1笔购房款收款	销售房款	87,263.00	营业收入	建设银行(1809)
23	2021/9/18	共计2笔购房款收款	销售房款	245,414.00	营业收入	建设银行(1809)
24	2021/9/19	共计1笔购房款收款	销售房款	50,000.00	营业收入	建设银行(1809)
25	2021/9/20	共计2笔购房款收款	销售房款	10,755.00	营业收入	浦发银行(0532)

序号	日期	汇款方	款项用途	金额（元）	款项类型	收款行
26	2021/9/20	共计 4 笔购房款收款	销售房款	403,744.00	营业收入	建设银行(1809)
27	2021/9/21	共计 1 笔购房款收款	销售房款	7,835.65	营业收入	浦发银行(0532)
28	2021/9/21	共计 1 笔购房款收款	销售房款	13,069.76	营业收入	中信银行(5087)
29	2021/9/21	共计 1 笔购房款收款	销售房款	45,780.83	营业收入	建设银行(1809)
30	2021/9/21	浦发银行广州珠江新城支行	银行结息	352.16	存款利息	浦发银行(3870)
31	2021/9/22	共计 1 笔购房款收款	销售房款	15,733.00	营业收入	浦发银行(0532)
32	2021/9/22	共计 2 笔购房款收款	销售房款	395,113.00	营业收入	建设银行(1809)
33	2021/9/22	浦发银行广州珠江新城支行	银行结息	33.34	存款利息	浦发银行(3870)
34	2021/9/22	应付企业普通活期存款利息	活期存款利息	13.22	存款利息	交通银行(1377)
35	2021/9/24	共计 2 笔购房款收款	销售房款	366,516.00	营业收入	建设银行(1809)
36	2021/9/24	恒大地产集团粤东有限公司	往来款	200	往来款	交通银行(1377)
37	2021/9/25	共计 3 笔购房款收款	销售房款	248,398.00	营业收入	建设银行(1809)
38	2021/9/26	共计 2 笔购房款收款	销售房款	12138	营业收入	浦发银行(0532)
39	2021/9/27	共计 1 笔购房款收款	销售房款	12,110.00	营业收入	浦发银行(0532)
40	2021/9/27	共计 2 笔购房款收款	销售房款	55,204.00	营业收入	建设银行(1809)
41	2021/9/28	共计 2 笔购房款收款	销售房款	223,600.00	营业收入	建设银行(1809)
42	2021/9/29	共计 2 笔购房款收款	销售房款	326545	营业收入	建设银行(1809)
合计				5,065,963.68		

2. 资金支出

本期融瑞发公司资金支出 1,290,687.19 元，其中管理费用支出 9697.19 元、支付退筹退定金客户相应筹金及定金 1,280,000.00 元，产生 690.00 元手续费。

表九：融瑞发公司资金支出情况

序号	支付时间	收款方	用途	金额（元）	出款行	用款类型	委托方审批方式
1	2021/9/1	退筹客户	退筹	660,350.00	浦发银行(0532)	退筹	一般事项审批单 2-079 号
2	2021/9/3	中国电信股份有限公司	代扣网费	2,299.00	交行(1377)	管理费用	自动扣款
3	2021/9/4	惠州水务集团惠阳水务有限公司秋长供水分公司	代收水费	209.10	交行(1377)	管理费用	自动扣款
4	2021/9/7	广东电网有限责任公司惠州供电局	代收电费	1,675.81	交行(1377)	管理费用	自动扣款
5	2021/9/10	刁晓燕	代垫办证费	285.00	浦发(3870)	管理费用	一般事项审批单 1-092 号
6	2021/9/10	恒大地产集团粤东有限公司	及时语短信月费	15.00	浦发(3870)	管理费用	自动扣款

序号	支付时间	收款方	用途	金额（元）	出款行	用款类型	委托方审批方式
7	2021/9/23	第一批退定金客户	退定金	600,330.00	浦发 (0532)	退定金	一般事项审批单 2-081 号
8	2021/9/24	第一批退定金客户	退定金	20,010.00	浦发 (0532)	退定金	一般事项审批单 2-081 号
9	2021/9/24	待报解预算收入-财税库行 税款	代扣社保	5,513.28	交行 (1377)	代扣社保	自动扣款
合计				1,290,687.19			

九、开发贷及其他融资情况

1. 项目开发贷情况

项目公司暂不符合开发贷申请条件，本期无开发贷。

表十：开发贷情况表

序号	贷款银行	授信额（亿元）	抵押物情况	贷款期限 (起始日至到期日)	利率	期初贷款余额 (万元)	本期提款额 (万元)	本期还款额 (万元)	期末贷款余额 (万元)	本期付息金额 (万元)	累计付息金额 (万元)
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

2. 其他融资情况

截至本期期末，融瑞发公司累计应付其他融资余额 176,193,881.68 元，包括商业承兑汇票 176,193,881.68 元。详情如下：

表十一：融瑞发公司其他融资情况表

序号	项目	商业承兑汇票（元）	其他（元）	对“项目”解释说明及备注
1	截至上期累计未兑付余额	175,293,881.68		
2	本期新增	900,000.00		
3	本期兑付	0		
4	累计到期未兑付余额	176,193,881.68		指项目公司签发的所有还没有兑现的商票面值总计（1+2-3=4）
5	截至本期末累计发生额	185,642,215.87		
6	本期到期未兑付	12,041,701.56		指项目公司签发的商票中，到期日为 2021.9.1-2021.9.30 日尚未兑现的商票面值总计。
7	截至期末累计未兑付余额	20,747,269.73		指项目公司签发的商票中，到期日截止 2021.9.30 日还未承兑的商票面值总计。
8	被监管对象应承担利息金额	0		
9	承担利息方式	/		
10	已付利息	0		
11	未付利息	0		

表十二：融瑞发公司本年其他融资到期情况

序号	到期时间	本年到期金额（元）			
		商业承兑汇票	保理	其他	合计
1	2021 年 1 月	3,115,700.00	0.00	0.00	3,115,700.00
2	2021 年 2 月	3,401,975.17	0.00	0.00	3,401,975.17
3	2021 年 3 月	0	0.00	0.00	0.00
4	2021 年 4 月	23,135.05	0.00	0.00	23,135.05
5	2021 年 5 月	424,987.30	0.00	0.00	424,987.30
6	2021 年 6 月	0	0.00	0.00	0.00
7	2021 年 7 月	1,976,936.86	0.00	0.00	1,976,936.86
8	2021 年 8 月	8,094,568.84	0.00	0.00	8,094,568.84
9	2021 年 9 月	12,194,030.60	0.00	0.00	12,194,030.60
10	2021 年 10 月	9,222,773.44	0.00	0.00	9,222,773.44
11	2021 年 11 月	7,797,039.28	0.00	0.00	7,797,039.28
12	2021 年 12 月	21,150,103.41	0.00	0.00	21,150,103.41
	本年合计	67,401,249.95	0.00	0.00	67,401,249.95

注：该表序号 9 数据为项目公司签发的商票中，到期日为 2021. 9. 01-2021. 9. 30 的所有商票数额总和，无论承兑与否。

表十三：融瑞发公司本期新增其他融资明细

序号	支付时间	收票方	用途	面值（元）	票据信息	费用类型	委托方审批方式
1	2021/9/23	惠州市年丰土石方工程有限公司	退还惠州恒大百万花城花园项目三期土石方工程履约保证金	200,000.00	一年期 032506655	工程成本	一般事项审批 094 号
2	2021/9/23	惠州市景昇运输有限公司	支付 2020 年 12 月惠州恒大百万花城花园项目首期（地块二、地块三剩余部分）土石方工程施工合同工程进度款	300,000.00	一年期 032500883	工程成本	一般事项审批 094 号
3	2021/9/30	惠州市年丰土石方工程有限公司	退还惠州恒大百万花城花园项目地块三红线外山体土石方工程履约保证金及惠州恒大百万花城花园项目地块三红线外山体土石方工程履约保证金	228,675.90	一年期 044243078	工程成本	一般事项审批单 1-096

序号	支付时间	收票方	用途	面值（元）	票据信息	费用类型	委托方审批方式
4	2021/9/30	惠州市景昇运输有限公司	支付 2020 年 12 月、2021 年 6 月惠州恒大百万花城花园项目首期（地块二、地块三剩余部分）土石方工程施工合同工程进度款	171,324.10	一年期 044236353	工程成本	一般事项审批单 1-096
合计				900,000.00			

十、项目周边竞品情况分析

与惠阳恒大百万花城花园项目位于同一区域的尚有两个类似的楼盘——融创臻园和德威花园。融创臻园项目的开发商为融创房地产集团有限公司，融创房地产集团与恒大房地产集团相似，资金实力宏厚，品牌优势明显，融创对近期推出的楼盘给予客户 9 折优惠，折后均价在 1.25 万至 1.30 万元每平米；德威花园项目的开发商为惠州市德威集团有限公司，是地方性的开发商，深耕惠州片区，对当地政策与客户群体的了解深刻，近期推出的楼盘暂未了解到有优惠活动，其备案均价为 1.45 万元每平米。本年度这两个楼盘同样先后获得预售许可证，相比之下本项目拥有明显价格优势，所以去化率相比其他的楼盘更高。

表十四：项目周边竞品情况

项目	预售许可证号	发证日期	占地（㎡）	业态	房屋户型（㎡）	备案均价（元/㎡）	去化量/总量（套）
融创臻园（三期）3 幢	惠阳房预许字（2021）第 013 号	2021/1/21	39,148.50	住宅	三房二厅(87.30 ㎡、96.44 ㎡或 97.09 ㎡)	13,299.91	119/150
				商业	商铺	50,000.00	1/14
融创臻园（三期）4 幢	惠阳房预许字（2021）第 013 号	2021/1/21		住宅	三房二厅(88.08 ㎡或 97.30 ㎡)	13,342.30	82/150
				商业	商铺	50,000.00	2/14
融创臻园（三期）5 幢	惠阳房预许字（2021）第 013 号	2021/1/21		住宅	三房二厅(88.12 ㎡或 97.35 ㎡)	13,249.49	111/125
				商业	商铺	50,000.00	0/5
融创臻园（二期）3 幢	惠阳房预许字（2021）第 052 号	2021/4/30		住宅	三房二厅(85.79 ㎡或 96.18 ㎡)、四房二厅(114.96 ㎡)	13,723.90	93/150
				商业	商铺	25,000.00	0/10
融创臻园（二期）4 幢	惠阳房预许字（2021）第 057 号	2021/5/21		住宅	三房二厅(85.79 ㎡或 96.18 ㎡)、四房二厅(114.96 ㎡)	13,838.55	38/150
				商业	商铺	25,000.00	0/8
融创臻园（二期）1 幢	惠阳房预许字（2021）第 066 号	2021/6/18		住宅	三房二厅(85.79 ㎡或 96.18 ㎡)、四房二厅(114.96 ㎡)	13,933.23	2/150
				商业	商铺	25,000.00	0/12
融创臻园（三期）6 幢	惠阳房预许字（2021）第 079 号	2021/7/9		住宅	三房二厅(99.15 ㎡或 106.27 ㎡)	13,453.91	3/120
融创臻园（三期）7 幢	惠阳房预许字（2021）第 079 号	2021/7/9		住宅	三房二厅(99.15 ㎡或 106.27 ㎡)	13,147.73	5/120

德威花园（二期） 1 幢	惠阳房预许字（2021） 第 068 号	2021/6/22	84,285.00	住宅	三房二厅(71.36 m²或 105.41 m²)	13,721.09	7/104	
				商业	商铺	21,000.00	0/13	
德威花园（二期） 7 幢	惠阳房预许字（2021） 第 068 号	2021/6/22		住宅	三房二厅(101.73 m²)、四房二厅(130.13 m²)	15,200.07	7/120	
德威花园（二期） 9 幢	惠阳房预许字（2021） 第 068 号	2021/6/22		住宅	三房二厅(96.60 m²或 100.88 m²)、四房二厅(116.91 m²)	14,258.95	18/104	
				商业	商铺	21,000.00	0/10	

注：数据来源：<http://218.14.121.21:8080/ysw/outyssearch.aspx>

十一、市场及政策

1. 客群情况分析

项目地块位于临深一小时都市生活圈，凭借交通优势，深圳客将成为区内的主要投资、置业客户。目标客户群拟以刚需为主，辅以部分改善型客户；以地缘性客户及深圳客户为主，辅以部分惠州及仲恺地区客户。

（1）刚需客户

区域是未来发展的重点新区，本地居民对区域的认可度较高，不少企事业单位员工选择在此置业，因此本项目兼顾部分刚需客户。

（2）改善型消费人群

旧城的老化和规划落后，新区的建设会吸引部分意向改善居住空间和环境当地居民选择环境更为优越、未来城市和商业配套更新更便利的新区，客户主要来源为企事业单位从业者、公务员等当地高收入的人群，因此本项目目标客户为具有较高经济实力和社会地位的改善型消费人群。

（3）投资型消费人群

项目所在区域是惠阳未来城市发展的重点区域，城市综合配套趋近完善，将成为一个崭新、现代化的新区。片区发展潜力大，有利于吸引对该片区的市场认可度高的投资客户。因此本项目目标客户将兼顾部分投资型消费人群。

2. 新出台政策分析

针对项目所在地惠州市人民政府办公室于 2021 年 04 月 07 日颁布了《惠州市商品房预售资金监督管理办法的通知》，《办法》修订的主要内容为：①本市行政区域内取得预售许可的商品房项目，其预售资金的收存、支取、使用及监督管理，适用本办法；②分阶段设置预售资金的留存额度，分为预售、规划验收、竣工验收备案、不动产首次登记四个阶段，不同阶段对应不同的预留额度；③企业行为和预售资金监管力度挂钩。

《办法》主要规定商品预售资金收存和使用行为，其中分阶段设置预售资金的留存额度，对预售资金分步解除进行细化，分为预售、规划验收、竣工验收备案、不动产首次登记四个阶段，不同阶段对应不同的预留额度，一方面可以缓解恒大房地产集团的资金压力，另一方面有效促进项目尽早达到资金解冻各阶段指标；另外企业行为和预售资金监管力度挂钩，对违规记录较多、群众投诉集中的企业，监管部门应当加强其预售资金的收存与使用监管，由于恒大整体近期受到“三道红线”的政策指标影响，而且融瑞发公司拖欠施工单位工程款，施工单位找到惠阳区相关政府部门的介入，导致融瑞发公司可能会受到政府部门严格的监管。

此外区域市场暂无颁布新的相关政策。

3. 预售资金监管资金政策

目前预售许可证登记预售资金监管账户有：中信银行股份有限公司惠州惠阳支行（监控帐号：8110901013201305087）；中国建设银行股份有限公司惠州惠阳支行（监控帐号：44050171715100001809）。

（1）位于惠州市惠阳区秋长接到岭湖村地段项目恒大百万花城花园一期楼盘的全部预售资金能存入专用账户以及将存入专用账户内的款项用于购买项目建设必需的建筑材料、设备和支付项目建设的施工进度款及法定税费，不挪作他用。

（2）负责通知预购人按合同约定的付款时间，将商品房预售资金（含购房金）直接存入专用账户内，凭银行出具的存款凭证，给予换领交款票据。

（3）依据《广东省商品房预售管理条例》及《惠州市区中心区商品房预售资金监督管理办法》的有关规定对存入上述专用账户内的商品房预售资金的使用进行监管。如出现另设账户收存或另行收取商品房预售资金的行为，惠州市惠阳区住房和城乡建设局可采取行政措施。

（5）严格按惠州市惠阳区住房和城乡建设局出具的《拨付预售资金通知书》确定的用款单位、用款金额等拨付资金，未经核准支付的款项，应一律拒绝支付。

（6）在领取预售证后方可对外销售，已销售的商品房在规定的时间内进行登记备案后，根据项目建设方案及施工进度向惠州市惠阳区住房和城乡建设局申请使用商品房预售款专用账户内的资金。

（7）监管的楼栋全部办理商品房初始登记后，可以向惠州市惠阳区住房和城乡建设局申请解除对专用账户的监管。

4. 按揭账户政策

目前与银行签订贷款业务银企合作协议有：中国农业银行股份有限公司惠州惠阳支行（银行账号：44231001040047622）。

（1）银行为购房人提供的单笔个人住房贷款最高金额不超过房屋成交价的 70%，贷款年限最长不超过 30 年；个人商用房贷款最高金额不超过房屋成交价与房屋评估价格低者的 50%，贷款年限最长不超过 10 年。

（2）开发商应将购房人的首付款全部存入资金监管账户；银行按照借款合同约定发放贷款，并按照购房人的授权，将购房人的借款划转到资金监管账户。

（3）开发商为银行向合作项目的购房人发放的个人贷款提供连带责任保证担保。

（4）开发商如需从资金监管账户支取款项的，支取的款项应全额划入以下由房产管理部门指定的预售款专用账户：（开户行：中信银行股份有限公司惠州惠阳支行；账号：8110901013201305087）

5. 其他政策

1. 当地预售政策、限购限售、限价政策描述

惠州市住房和城乡建设局于 2021 年 08 月 09 日印发《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》（惠市住建[2021]117 号），其中对于限价限购有新要求。

（1）预售政策：

开发企业已取得房地产开发资质证书和营业执照；按照土地管理部门有关规定交付土地使用权出让金，已取得土地使用权证书；持有建设工程规划许可证和建设工程施工许可证，并已办理建设工程质量和安全监督手续；已确定施工进度和竣工交付使用时间；七层以下(含本数)的商品房项目，已完成结构工程并封顶，七层以上(不含本数)的商品房预售项目，已完成三分之二结构工程；已在项目所在地商业银行开设商品房预售款专用账户；预售商品房项目及其土地使用权未设定他项权；法律、法规规定的其他条件。

（2）限购政策：

①严防居民挪用消费贷款、个人经营性贷款等用于购房，禁止非银行金融机构向个人提供购房贷款。严格执行新购住房三年限售政策，重点片区暂停向区域内拥有一套及以上住房的非本市户籍居民出售新建商品住房，坚决遏制投机炒房。

注：“重点片区”，是指大亚湾经济技术开发区、惠阳区。今后将根据市场变化情况，及时调整重点片区的范围。

②2018 年 5 月 29 日，大亚湾区关于严厉打击恶意炒房、恶意炒作等违法违规行为发表声明，对一次性购买 3 套以上(含 3 套)的购房行为采取暂缓网签。国家规定境外个人在境内只能购买一套用于自住的住房，境外个人购房必须提供在内地就业或学习的证明材料才能购买一套商品房。

（3）限售政策

①在 2017 年 4 月 9 日零时后购买的商品住房(含新建商品住房和二手住房)，须取得不动产权证满 3 年方可转让。

（4）限价政策：

①大力开展房地产市场专项整治，严厉打击捂盘惜售、炒买炒卖、价外加价、发布虚假广告等扰乱市场行为，加大对网络、自媒体等媒介利用虚假统计数据炒作、发布背离“房住不炒”定位信息的惩治力度。

②对高价楼盘价格进行评估，半年内成交平均折扣率低于 95 折的，对未推售房源备案价格进行调降，坚决防止价格虚高扰乱市场预期。

③惠州市商品房实际成交价格不得突破监制价格，下浮幅度不得超过 10%，成交价格低于监制价格 10%的，预售系统将限制其网签功能。房地产开发企业办理价格申报监制后，2 个月内不予办理价格调整的申报监制。

十二、项目公司资金计划执行情况

1. 本期资金计划执行情况

融瑞发公司提供的 9 月资金计划表，最终审批通过了 154 个付款项目，金额共计 194,250,318.94 元。本期融瑞发公司执行支付了其中的 3 个付款项目，包括工程类 1 个，营销类 2 个。

表十五：9 月资金计划执行情况统计表

资金类别	资金计划申请金额 (元)	资金计划执行金额 (元)	月度计划资金使用 率	备注
计划内	194,250,318.94	1,752,014.10	0.90%	
其中：工程类	114,562,674.41	471,324.10	0.41%	
开发类	32,171,673.65	0.00	0.00%	
营销类	25,571,971.80	1,280,690.00	5.01%	
管理类	32,700.00	0.00	0.00%	
财务类	0	0.00	0	
其他	21,911,299.08	0.00	0.00%	包括到期商票解付
计划外	/	9,997.19	/	/
其中：管理类	/	9,712.19	/	日常水电网及员工社保
工程类	/	0.00	/	
财务类	/	285.00	/	银行手续费
营销类	/	0.00	/	
商票到期解付	/	0.00	/	
合计	194,250,318.94	1,762,011.29	/	

2. 下期资金计划执行情况

融瑞发公司已向我司提供了 10 月资金计划表，10 月资金使用计划表共计 143 个付款项目，预算金额共计 164,049,962.31 元。由于项目目前正处于销售阶段，且进入到下一期的开发环节，故开发成本和营销费用较上期增长幅度较大。

表十六：10 月资金计划情况分析表

资金类别	下期资金申请金额 (元)	本期资金申请金额 (元)	同比资金申请金额 情况分析	备注
工程类	110672390.5	114,562,674.41	-3.40%	
开发类	0.00	32,171,673.65	-100.00%	
营销类	23071806.41	26,671,971.80	-13.50%	
管理类	32700	32,700.00	0.00%	
财务类	0	0	0	
其他	30273065.42	20,811,299.08	45.46%	包括到期商票解付
合计	164,049,962.31	194,250,318.94	-15.55%	

十三、项目公司用印情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表；监管人员审查项目公司内部审批流程，盖章内容与审批事由的关联性和一致性，并按监管协议权限要求发起一般事项审批单流程，完成报审后前往监察室，把相应章给到监察员加盖文件，并按要求制作相关印章使用台账。

表十七：2021年9印章使用情况表

日期	印章类别	用印事由	用印材料及份数	申请部门	经办人	监印人	审批方式
2021/9/1	工程专用章	项目首期展示区车库顶板减何在处理工程申请用印	工程结算申请表、材料使用许可证、结算资料清单（一式三份）	工程部	黄丽晶	刘运韬、唐世福	康正内部审核
2021/9/1	工程专用章	项目施工围挡及景观围墙工程赶工奖申请用印	工程款进度申请表（一式三份）	工程部	黄丽晶	刘运韬、唐世福	康正内部审核
2021/9/6	工程专用章	项目营销环境升级改造工程施工申请用印	含工程竣工验收表（一式三份）	工程部	黄丽晶	刘运韬、唐世福	康正内部审核
2021/9/6	工程专用章	项目营销中心发光字第三次变更方案签证申请用印	工程签证单、工程签证审批意见单（各一式三份）。	工程部	黄丽晶	刘运韬、唐世福	康正内部审核
2021/9/7	工程专用章	项目营销环境升级改造工程施工赶工奖申请用印	工程进度款申请表（一式三份）	工程部	黄丽晶	刘运韬、唐世福	康正内部审核
2021/9/7	工程专用章	项目样板区看楼通道部位透光板安装转扣委托合同开工申请用印	开工令（一式六份）	工程部	黄丽晶	刘运韬、唐世福	康正内部审核
2021/9/7	工程专用章	项目地块三、地块二视频监控工程签证申请用印	工程签证单、工程签证审批意见单（各一式三份）。	工程部	黄丽晶	刘运韬、唐世福	康正内部审核
2021/9/7	工程专用章	项目发光字第三次方案变更签证申请用印	工程签证单、工程签证审批意见单（各一式三份）。	工程部	黄丽晶	刘运韬、唐世福	康正内部审核
2021/9/7	工程专用章	项目销售中心临时停车场修建工程开工申请用印	开工令（一式六份）	工程部	黄丽晶	刘运韬、唐世福	康正内部审核
2021/9/7	工程专用章	项目售楼处、样板房及综合楼公区石材打磨及晶面处理工程签证申请用印	工程签证单、工程签证审批意见单（各一式三份）。	工程部	黄丽晶	刘运韬、唐世福	康正内部审核
2021/9/7	工程专用章	项目开盘展示精开荒工程签证申请用印	工程签证单、工程签证审批意见单（各一式三份）。	工程部	黄丽晶	刘运韬、唐世福	康正内部审核

日期	印章类别	用印事由	用印材料及份数	申请部门	经办人	监印人	审批方式
2021/9/8	公章	项目 10、12 幢规划变更所需材料申请用印	项目总规批复、项目总图白图等基础资料	开发报建部	赖晓航	刘运韬、唐世福	康正内部审核
2021/9/8	工程专用章	项目地块三展示区亮化工程进度款申请用印	工程进度款申请表（各一式三份）	工程部	黄丽晶	刘运韬、唐世福	康正内部审核
2021/9/8	工程专用章	项目地块三园林展示区销售围蔽包装工程进度款申请用印	工程进度款申请表、用水用电单、工人工资明细（各一式三份）	工程部	黄丽晶	刘运韬、唐世福	康正内部审核
2021/9/8	工程专用章	项目地块三展示区（1、8、9、10、11 幢）泛光照亮化工程进度款申请用印	工程进度款申请表（一式三份）	工程部	黄丽晶	刘运韬、唐世福	康正内部审核
2021/9/8	公章	项目商铺价格备案所需资料申请用印	申请报告、商品房销售相关信息公式表、商品房销售价格表、核算表、预测报告和基础资料（共计 29 份）	开发报建部	张欣怡	刘运韬、唐世福	康正内部审核
2021/9/10	工程专用章	项目地块二、三视频监控工程结算资料申请用印	结算资料清单、工程结算申请表、工程签证单复印件（各一式三份）	工程部	黄丽晶	刘运韬、唐世福	康正内部审核
2021/9/10	工程专用章	项目营销环境升级改造工程延期申请用印	工期延期申请确认表、工程竣工验收表、延期听证会会议纪要（各一式三份）	工程部	黄丽晶	刘运韬、唐世福	康正内部审核
2021/9/13	公章	项目报送政府关于红线外占耕地情况汇报申请用印	情况说明（一式二份）	开发报建部	文东	刘运韬、唐世福	康正内部审核
2021/9/14	工程专用章	项目首期商铺、临时办公室、样板房室内装修工程结算资料申请用印	结算资料清单、工程结算申请表、水电确认单（一式三份）	工程部	黄丽晶	刘运韬、唐世福	康正内部审核
2021/9/14	工程专用章	项目民工工资结清情况说明申请用印	民工工资结清情况说明（一式两份）	工程部	黄丽晶	刘运韬、唐世福	五矿一般事项审批-2-078
2021/9/15	工程专用章	项目首期监理委托合同进度款申请用印	工程进度款申请表、用水用电单、工人工资明细（各一式三份）	工程部	黄丽晶	刘运韬、唐世福	康正内部审核
2021/9/17	工程专用章	项目首期西侧园林展示区销售围蔽包装合同工程施工合同申请用印	开工令（一式四份）	工程部	黄丽晶	刘运韬、唐世福	康正内部审核
2021/9/17	工程专用章	项目综合楼热水系统安装工程进度款申请用印	工程进度款申请表（一式三份）	工程部	黄丽晶	刘运韬、唐世福	康正内部审核
2021/9/17	公章	项目查档资料申请用印	客户身份证复印件、进账单、认购书复印件（共计 29 份）	营销策划部	廖文考	刘运韬、唐世福	康正内部审核
2021/9/23	工程专用章	项目工人工资发放明细表申请用印，含工人工资明细。	工人工资明细（各一式一份）	工程部	黄丽晶	刘运韬、唐世福	康正内部审核
2021/9/23	工程专用章	项目地块三红线外展示区水景雾森工程延期申请用印	工程延期申请/批复表、确认表（一式三份）	工程部	黄丽晶	刘运韬、唐世福	康正内部审核

日期	印章类别	用印事由	用印材料及份数	申请部门	经办人	监印人	审批方式
2021/9/24	公章	恒大百万花城项目广告整改报告申请用印	恒大百万花城项目广告整改报告（一式三份）	开发报建部	赵大鹏	刘运韬、唐世福	康正内部审核
2021/9/27	工程专用章	项目地块三人防工程进度款申请用印	进度款申请表，工人工资明细（一式三份）	工程部	黄丽晶	刘运韬、唐世福	康正内部审核
2021/9/27	工程专用章	项目地块三红线外展示区水景雾森工程签证申请用印	工程签证审批单、工程签证单、工程签证原始记录（一式三份）	工程部	黄丽晶	刘运韬、唐世福	康正内部审核
2021/9/27	工程专用章	项目工人工资结清汇总表申请用印	工人工资结清汇总表（一式一份）	工程部	黄丽晶	刘运韬、唐世福	康正内部审核
2021/9/28	公章	项目 9 月成功销售确认明细表申请用印	9 月成功销售确认明细表（一式两份）	营销策划部	王楠	刘运韬、唐世福	康正内部审核
2021/9/28	公章	项目网签合同申请用印	买卖合同、补充协议等（共计 64 份）	营销策划部	廖文考	刘运韬、唐世福	康正内部审核
2021/9/28	工程专用章	项目地块三红线外展示区水景雾森工程结算资料申请用印	结算资料清单、工程结算申请表、水电确认单（一式三份）	工程部	黄丽晶	刘运韬、唐世福	康正内部审核
2021/9/28	公章	项目申请网签资料申请用印	认购书、进账通知书（共计 16 份）	营销策划部	陈燕娟	刘运韬、唐世福	康正内部审核
2021/9/1	合同章	《惠州恒大百万花城标识牌类导视系统包装物料制作安装合同》一式四份申请用印	《惠州恒大百万花城标识牌类导视系统包装物料制作安装合同》一式四份	珠三角公司惠州销售部	张成	田红利	康正内部审核
2021/9/1	合同章	《惠州恒大百万花城项目 9A 品牌馆制作包装物料制作安装合同》一式四份申请用印	《惠州恒大百万花城项目 9A 品牌馆制作包装物料制作安装合同》一式四份	珠三角公司惠州销售部	张成	田红利	康正内部审核
2021/9/1	合同章	《惠州恒大悦府精神堡垒包装物料制作安装合同》一式四份申请用印	《惠州恒大悦府精神堡垒包装物料制作安装合同》一式四份	珠三角公司惠州销售部	张成	田红利	康正内部审核
2021/9/1	合同章	《惠州恒大百万花城营销动线氛围包装物料制作安装合同》一式四份申请用印	《惠州恒大百万花城营销动线氛围包装物料制作安装合同》一式四份	珠三角公司惠州销售部	张成	田红利	康正内部审核
2021/9/9	合同章	《惠州恒大百万花城花园 1~2、7~8 幢（1~6 层样板房）、9、11 幢、大门铝合金门窗供货合同》及其《补充协议（赶工奖协议）》	《惠州恒大百万花城花园 1~2、7~8 幢（1~6 层样板房）、9、11 幢、大门铝合金门窗供货合同》及其《补充协议（赶工奖协议）》一式四份	招投标及采购部	陈毅婷	田红利	康正内部审核
2021/9/9	合同章	《惠州恒大百万花城营销案场包装物料制作安装合同》一式四份	《惠州恒大百万花城营销案场包装物料制作安装合同》一式四份	珠三角公司惠州销售部	张成	田红利	康正内部审核
2021/9/9	合同章	《惠州恒大百万花城项目 11 栋橱窗摆件及样板房通道包装物料制作安装合同》	《惠州恒大百万花城项目 11 栋橱窗摆件及样板房通道包装物料制作安装合同》一式四份	珠三角公司惠州销售部	张成	田红利	康正内部审核

日期	印章类别	用印事由	用印材料及份数	申请部门	经办人	监印人	审批方式
2021/9/9	合同章	《惠州恒大百万花城展示区围蔽及动线包装物料制作安装合同》	《惠州恒大百万花城展示区围蔽及动线包装物料制作安装合同》一式四份	珠三角公司惠州销售部	张成	田红利	康正内部审核
2021/9/9	合同章	《惠州恒大百万花城园林看楼动线包装物料制作安装合同》	《惠州恒大百万花城园林看楼动线包装物料制作安装合同》一式四份	珠三角公司惠州销售部	张成	田红利	康正内部审核
2021/9/9	合同章	《惠州恒大百万花城项目 9 栋商业包装及营销动线包装物料制作安装合同》	《惠州恒大百万花城项目 9 栋商业包装及营销动线包装物料制作安装合同》一式四份	珠三角公司惠州销售部	张成	田红利	康正内部审核
2021/9/9	合同章	《惠州恒大百万花城商业街动线氛围包装物料制作安装合同》	《惠州恒大百万花城商业街动线氛围包装物料制作安装合同》一式四份	珠三角公司惠州销售部	张成	田红利	康正内部审核
2021/9/10	合同章	《惠州恒大百万花城花园项目地块二、地块三补充超前勘察工程施工合同》补充协议（一）	《惠州恒大百万花城花园项目地块二、地块三补充超前勘察工程施工合同》补充协议（一）一式四份	招投标及采购部	许志晶	田红利	康正内部审核
2021/9/10	合同章	《惠州恒大百万花城花园项目修建临时施工道路工程施工合同》补充协议（一）	《惠州恒大百万花城花园项目修建临时施工道路工程施工合同》补充协议（一）一式四份	招投标及采购部	蒋志挺	田红利	康正内部审核
2021/9/27	合同章	《惠州恒大百万花城样板房大堂户楼梯通道动线包装物料制作安装合同》申请用印	《惠州恒大百万花城样板房大堂户楼梯通道动线包装物料制作安装合同》一式四份	珠三角公司惠州销售部	张成	田红利	康正内部审核
2021/9/27	合同章	《惠州恒大百万花城营销案场包装物料制作安装合同》（东莞市文成广告有限公司）申请用印	《惠州恒大百万花城营销案场包装物料制作安装合同》一式四份	珠三角公司惠州销售部	张成	田红利	康正内部审核
2021/9/28	合同章	《惠州恒大百万花城项目 11 栋橱窗摆件及样板房通道包装物料制作安装合同》	《惠州恒大百万花城项目 11 栋橱窗摆件及样板房通道包装物料制作安装合同》一式四份	珠三角公司惠州销售部	张成	田红利	康正内部审核
2021/9/28	合同章	《惠州恒大百万花城展示区围蔽及动线包装物料制作安装合同》	《惠州恒大百万花城展示区围蔽及动线包装物料制作安装合同》一式四份	珠三角公司惠州销售部	张成	田红利	康正内部审核
2021/9/28	合同章	《惠州恒大百万花城园林看楼动线包装物料制作安装合同》	《惠州恒大百万花城园林看楼动线包装物料制作安装合同》一式四份	珠三角公司惠州销售部	张成	田红利	康正内部审核

十四、项目公司印章证照使用情况

表十八：本月项目公司印章证照外借情况统计表

外借日期	借用印章 证照事由	借用印章证照名称	是否用印	用印文件	申请 部门	经办人	陪同共 管人员	归还日期	备注
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

本期印章使用文件份数为 352 份，印章用印章数为 434 个，印章使用事项手续齐全完整，印章使用事项与流程显示一致。印章使用情况如下表：

表十九：本月项目公司印章使用情况统计表

印章类别	用印文件份数	用印章数	备注
公章	151	173	/
合同章	60	120	/
财务专用章	0	0	/
工程专用章	141	141	/
发票章	0	0	/
合计	352	434	/

十五、项目公司签约情况

2021年9月期间，项目公司共计签订商业合同15份，暂无商品房销售合同签约，详见合同签订情况表：

表二十：2021年9月合同签订情况表

序号	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同类别	合同金额 (元)	签约日期
1	广州凯麦广告有限公司	《惠州恒大百万花城标识牌类导视系统包装物料制作安装合同》一式四份	委托乙方对惠州恒大百万花城标识牌类导视系统进行设计、制作并安装	营销类	395,392.00	2021/8/26
2	广州符拉迪广告有限公司	《惠州恒大百万花城项目 9A 品牌馆制作包装物料制作安装合同》一式四份	委托乙方对惠州恒大百万花城项目 9A 品牌馆的包装物料进行设计、制作并安装	营销类	366,209.90	2021/8/26
3	广州凯麦广告有限公司	《惠州恒大悦府精神堡垒包装物料制作安装合同》一式四份	委托乙方对惠州恒大悦府精神堡垒的包装物料进行设计、制作并安装	营销类	225,379.00	2021/8/26
4	广州凯麦广告有限公司	《惠州恒大百万花城营销动线氛围包装物料制作安装合同》一式四份	委托乙方对惠州恒大百万花城营销动线氛围的包装物料进行设计、制作并安装	营销类	297,000.00	2021/8/26
5	佛山市恒大金属建筑材料有限公司	《惠州恒大百万花城花园 1~2、7~8 幢（1~6 层样板房）、9、11 幢、大门铝合金门窗供货合同》及其《补充协议（赶工奖协议）》	乙方按甲方确认的《铝合金门窗施工图纸》、铝合金产品承包单价包干。在甲、乙双方签订合同前，甲方需提供该项目有效的建施图以及该项目的《建筑材料定板通知书》，乙方以此为依据，完成铝合金门窗、百叶窗节点大样图等施工图的设计。	采购类	2,581,381.00	2021/8/31
6	广州市广耀广告有限公司	《惠州恒大百万花城营销案场包装物料制作安装合同》一式四份	委托乙方对惠州恒大百万花城营销案场包装物料进行设计、制作并安装	营销类	204,592.10	2021/9/7
7	惠州市瑞美广告有限公司	《惠州恒大百万花城项目 11 栋橱窗摆件及样板房通道包装物料制作安装合同》	委托乙方对惠州恒大百万花城项目 11 栋橱窗摆件以及样板房通道包装物料进行设计、制作并安装	营销类	109,302.62	2021/9/8
8	广州市广耀广告有限公司	《惠州恒大百万花城展示区围蔽及动线包装物料制作安装合同》	委托乙方对惠州恒大百万花城展示区围蔽及动线的物料进行设计、制作并安装	营销类	364,557.40	2021/9/8
9	广州市广耀广告有限公司	《惠州恒大百万花城园林看楼动线包装物料制作安装合同》	委托乙方对惠州恒大百万花城园林看楼动线物料进行设计、制作并安装	营销类	197,452.40	2021/9/7
10	惠州市瑞美广告有限公司	《惠州恒大百万花城项目 9 栋商业包装及营销动线包装物料制作安装合同》	委托乙方对惠州恒大百万花城项目 9 栋商业包装及营销动线包装物料进行设计、制作并安装	营销类	157,218.06	
11	广州市广耀广告有限公司	《惠州恒大百万花城商业街动线氛围包装物料制作安装合同》	委托乙方对惠州恒大百万花城商业街动线氛围包装物料进行设计、制作并安装	营销类	149,548.20	

序号	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同类别	合同金额 (元)	签约日期
12	核工业河源工程勘察院	《惠州恒大百万花城花园项目地块二、地块三补充超前勘察工程施工合同》补充协议（一）	因项目总规调整而增加工程量，对新增工程量核算而签订的补充协议。	工程施工类	770,512.79	
13	深圳市润柏建设有限公司	《惠州恒大百万花城花园项目修建临时施工道路工程施工合同》补充协议（一）	因乙方承接的该工程在 2020 年 12 月 27 日至 2021 年 1 月 27 日的施工进度达到甲方设定要求，甲方同意支付干弓箭，对此签订事宜做补充约定	工程施工类	34,716.00	2021/9/9
14	广州市广耀广告有限公司	《惠州恒大百万花城样板房大堂户楼梯通道动线包装物料制作安装合同》	委托乙方对惠州恒大百万花城样板房大堂及楼梯通道动线包装物料制作并安装	营销类	249,284.00	2021/9/23
15	东莞市文成广告有限公司	《惠州恒大百万花城营销案场包装物料制作安装合同》	委托乙方对惠州恒大百万花城营销案场的包装物料进行设计、制作并安装	营销类	115,792.04	2021/9/2

十六、项目整体运行情况分析

1. 项目开发建设情况评价

截至 9 月 30 日，项目整体工程施工进度滞后，影响后续工程施工进度，由于融瑞发公司对总包施工单位进度款拖欠，施工单位不满，导致工人罢工，项目现场目前仍处于停工状态，且在 2021 年 9 月 17 日，项目总包施工单位组织到现场拆除部分脚手架。另外，项目一期已开盘发售，即将进入下一个开发周期，故开发部也筹备项目二期的基础设施建设，并尽快到达办理证照的条件。

2. 项目销售情况评价

自 2021 年 7 月 21 日项目一期正式开盘以来，项目凭借着价格上的优势，项目的销售情况火热，去化率相比周边竞品更高，但由于实际成交价格过低，存在因扰乱市场价格而被房管局或市场监督管理局查处的风险。

因受当前恒大形势的负面和停工的影响，项目目前销售情况比较差，从 2021 年 8 月 19 日起，项目每天认购均为 0。

3. 资金（成本）使用评价

本期融瑞发公司账户支出 1,290,687.19 元，付款项目主要为退筹退定、往来款及零星管理费用，付款项目的事项与付款流程一致，相关付款流程均已呈批备案，本期资金（成本）使用合理。

4. 操作风险评价（项目公司内部管理）

暂无。

5. 其他

暂无。

十七、附件

附件一：银行账户

请见邮件附件

附件二：合同付款台账

表二十一：本期合同付款统计表

序号	对方单位	合同文件名称	合同金额（元）	本期付款金额	累计付款金额	累计已付款比例
1	惠州市景昇运输有限公司	惠州恒大百万花城花园项目首期（地块二、地块三剩余部分）土石方工程施工合同	10,596,597.34	300,000.00	7,962,821.42	75.15%
2	惠州市年丰土石方工程有限公司	惠州恒大百万花城花园项目三期土石方工程履约保证金	10596597.34	200,000.00	6,994,772.79	66.01%
3	惠州市年丰土石方工程有限公司	惠州恒大百万花城花园项目三期土石方工程施工合同及补充协议（一）	12,962,853.77	185,953.66	97,731.77	0.75%
4	惠州市年丰土石方工程有限公司	惠州恒大百万花城花园项目地块三红线外山体土石方工程施工合同	1,424,074.50	42,722.24	42,722.24	3.00%
5	惠州市景昇运输有限公司	惠州恒大百万花城花园项目首期（地块二、地块三剩余部分）土石方工程施工合同	10,596,597.34	171,324.10	8,134,145.52	76.76%
合计			46,176,720.29	900,000.00	16,237,420.95	35.16%

附件三：项目销售回款统计表

表二十二：本期项目销售回款统计表

日期	截止每日 17 时的银行账户收款情况			截止每日 17 时的银行账户余额情况		
	浦发银行 (0532)	中信银行 (5087)	建设银行 (1809)	浦发银行 (0532)	中信银行 (5087)	建设银行(1809)
2021/9/1	-660,350.00	0.00	0.00	14,712,148.35	35,126,940.92	99,717,063.83
2021/9/2	0.00	0.00	0.00	14,712,148.35	35,126,940.92	99,717,063.83
2021/9/3	0.00	0.00	178,776.00	14,712,148.35	35,126,940.92	99,895,839.83
2021/9/4	0.00	0.00	0.00	14,712,148.35	35,126,940.92	99,895,839.83
2021/9/5	0.00	0.00	260,000.00	14,712,148.35	35,126,940.92	100,155,839.83
2021/9/6	9,989.96	0.00	233,373.00	14,722,138.31	35,126,940.92	100,389,212.83
2021/9/7	0.00	0.00	105,875.00	14,722,138.31	35,126,940.92	100,495,087.83
2021/9/8	0.00	214,655.00	366,684.00	14,722,138.31	35,341,595.92	100,861,771.83
2021/9/9	0.00	0.00	0.00	14,722,138.31	35,341,595.92	100,861,771.83
2021/9/10	0.00	0.00	200,000.00	14,722,138.31	35,341,595.92	101,061,771.83
2021/9/11	0.00	0.00	116,701.00	14,722,138.31	35,341,595.92	101,178,472.83
2021/9/12	0.00	0.00	0.00	14,722,138.31	35,341,595.92	101,178,472.83
2021/9/13	24,869.38	0.00	400,354.00	14,747,007.69	35,341,595.92	101,578,826.83
2021/9/14	6,475.07	0.00	0.00	14,753,482.76	35,341,595.92	101,578,826.83
2021/9/15	5,650.00	0.00	104,856.00	14,759,132.76	35,341,595.92	101,683,682.83
2021/9/16	0.00	0.00	124,308.00	14,759,132.76	35,341,595.92	101,807,990.83
2021/9/17	5,776.00	0.00	87,263.00	14,764,908.76	35,341,595.92	101,895,253.83
2021/9/18	0.00	0.00	245,414.00	14,764,908.76	35,341,595.92	102,140,667.83
2021/9/19	0.00	0.00	150,000.00	14,764,908.76	35,341,595.92	102,290,667.83
2021/9/20	10,755.00	0.00	303,744.00	14,775,663.76	35,341,595.92	102,594,411.83
2021/9/21	7,835.65	13,069.76	45,780.83	14,783,499.41	35,354,665.68	102,640,192.66
2021/9/22	15,733.00	0.00	395,113.00	14,799,232.41	35,354,665.68	103,035,305.66
2021/9/23	-600,330.00	0.00	0.00	14,198,902.41	35,354,665.68	103,035,305.66
2021/9/24	-20,010.00	0.00	366,516.00	14,178,892.41	35,354,665.68	103,401,821.66
2021/9/25	0.00	0.00	248,398.00	14,178,892.41	35,354,665.68	103,650,219.66
2021/9/26	12,138.00	0.00	0.00	14,191,030.41	35,354,665.68	103,650,219.66
2021/9/27	12,110.00	0.00	55,204.00	14,203,140.41	35,354,665.68	103,705,423.66
2021/9/28	0.00	0.00	223,600.00	14,203,140.41	35,354,665.68	103,929,023.66
2021/9/29	0.00	0.00	212,603.00	14,203,140.41	35,354,665.68	104,141,626.66
2021/9/30	0.00	0.00	113,942.00	-	35,354,665.68	104,255,568.66

总计	-1,169,357.94	227,724.76	4,538,504.83	139,610,234.34
----	---------------	------------	--------------	-----------------------

附件四：项目现场照片



1.项目施工现场



2.项目施工现场



3.项目施工现场



4.项目施工现场

附件四：项目公司月度财务报表（资产负债表、利润表）

资产					
资产	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	上年年末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	105,017,103.41	20,064,867.34	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据	178,333,048.51	49,575,566.60
应收账款			应付账款	19,202,490.22	8,002,042.92
预付款项	27,350,796.26	33,054,518.19	预收款项	104,346,186.00	
其他应收款	1,328,357,160.97	1,325,485,884.03	应付职工薪酬		
存货	996,689,694.58	313,594,856.35	应交税费		1,132,464.00
持有待售资产			其他应付款	606,572,467.64	62,952,558.44
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产	21,782,873.53	7,906,044.34	一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	2,479,197,628.75	1,700,106,170.25	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	908,454,192.37	121,662,631.96
债权投资			非流动负债：		
其他债权投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			其中：优先股		
其他权益工具投资			永续债		
其他非流动金融资产			长期应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产	35,985.68	62,612.03	递延收益		
在建工程			递延所得税负债		
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			非流动负债合计		
无形资产			负债合计	908,454,192.37	121,662,631.96
开发支出			所有者权益 (或股东权益)：		
商誉			实收资本（或股本）	1,190,000,000.00	1,190,000,000.00
长期待摊费用			其他权益工具		
递延所得税资产			其中：优先股		
其他非流动资产			永续债		
非流动资产合计	35,985.68	62,612.03	资本公积	397,000,000.00	397,000,000.00
			减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积		
			未分配利润	-16,220,577.94	-8,493,849.68
			归属于母公司所有者权益 合计	1,570,779,422.06	1,578,506,150.32
			少数股东权益		
			所有者权益 (或股东权益) 合计	1,570,779,422.06	1,578,506,150.32
资产总计	2,479,233,614.43	1,700,168,782.28	负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	2,479,233,614.43	1,700,168,782.28

公司负责人：纪佳星

财务负责人：朱玲

复核人：倪奕娟

制表人：肖杰

纪佳星

朱玲

倪奕娟

肖杰



利润表

会企 02 表

编制单位: 融瑞发实业投资有限公司

2021 年 7 月

单位: 元

	本月金额	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业收入			
减: 营业成本			
税金及附加		236,311.30	295,468.70
销售费用	1,079,990.68	3,261,791.26	
管理费用	103,520.00	782,818.64	7,629.90
研发费用			
财务费用	3,410,136.62	3,411,532.16	-221,546.79
其中: 利息费用			
利息收入		132.46	222,341.29
加: 其他收益			3,297.96
投资收益 (损失以“-”号填列)			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
信用减值损失 (损失以“-”号填列)			
资产减值损失			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-4,593,647.30	-7,692,453.36	-78,253.85
加: 营业外收入	16.10	16.41	661.27
减: 营业外支出	1,319.98	34,291.31	0.78
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-4,594,951.18	-7,726,728.26	-77,593.36
减: 所得税费用			
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-4,594,951.18	-7,726,728.26	-77,593.36
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-4,594,951.18	-7,726,728.26	-77,593.36
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)	-4,594,951.18	-7,726,728.26	-77,593.36
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动损益			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额	-4,594,951.18	-7,726,728.26	-77,593.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,594,951.18	-7,726,728.26	-77,593.36
归属于少数股东的综合收益总额			
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

公司负责人

佳星

财务负责人: 朱玲

朱玲

复核人: 倪雯娟

倪雯娟

制表人: 肖杰

肖杰

注 5 财务报表于 2021 年 9 月 5 日由融瑞发公司提供